

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

15℃	日期	2020年04月12日 星期日	气候	微风	气温	-3/18℃
情况:	监理人员动态:	5人		材料进场、取样见证、合格情况:		
	施工方人员动态:	125人				
	施工机械动态:	挖掘机1台, 装载机3台, 运输车6台, 皮卡6辆。				
施工进度情况	① F27#风机机舱、叶轮吊装完成, ② F35#风机机位1100T吊车组装, ③ AB71铁塔组装, ④ DT1-10#塔基基础浇筑完成, ⑤ 升压站道路浇筑, GIS设备接地焊接完成。					
检查发现的问题	经检查, GIS设备基础接地扁铁焊接不规范, 防腐不到位, 存在漏刷, 扁铁下端焊接不饱满。					
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改, 经监理验收合格后, 土方方可回填。 已按要求整改。					
协调内容或其他	无					
记录人	李成收		总监签阅	徐耀生		