

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源信义9.95万千瓦风电项目

日期	2020年12月19日星期日	气候	阴转多云	气温	-2/15℃
监理单位动态: 5人			材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工方人员动态: 125人					
施工机械动态: 装载机3台, 汽车吊6台, 皮卡6辆.					
施工进度情况	① 203 [#] 风机塔筒吊装, 机舱架设电缆. ② F55 [#] 风机机位1100T吊车进场. ③ A5 [#] 基础组塔完成. ④ A11 [#] 基础基础模板安装.				
检查发现的问题	由于风大, 203 [#] 风机吊装存在安全隐患. 风速达到13~14米/秒, 超出安全吊装10米/秒的规范要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即停止吊装. 已按要求执行.				
协调内容或其他	无				
记录人	牛XX		总监审核	牛XX	