

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万4瓦风电项目.

日期	2020年04月23日 星期日	气候	多云	气温	-7/11℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 125人					
施工机械动态: 装载机3台, 汽车吊6台, 皮卡6辆, 搅拌机1台.					
施工部位进度情况	① F-34# 风机机位 1100T 吊车组装完成. ② AT ₂ -11, AT ₂ -19 毫塔接地焊接完成. ③ 风机机位箱变吊装. ④ A ₁ 铁塔组装. ⑤ DT ₁ -7, DT ₁ -1 毫塔基础浇筑完成. ⑥ F ₀₅ , F ₀₆ 风机机位箱变油池浇筑完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊		总监签阅	海耀	

工程名称	智慧能源偏转9.95万4瓦风电项目.
日期	2020年04月23日
监理人员	4人
施工方人员	125人
施工机械	装载机3台, 汽车吊6台, 皮卡6辆, 搅拌机1台.
施工部位进度情况	① F-34# 风机机位 1100T 吊车组装完成. ② AT ₂ -11, AT ₂ -19 毫塔接地焊接完成. ③ 风机机位箱变吊装. ④ A ₁ 铁塔组装. ⑤ DT ₁ -7, DT ₁ -1 毫塔基础浇筑完成. ⑥ F ₀₅ , F ₀₆ 风机机位箱变油池浇筑完成.
检查发现的问题	无
处理措施、意见、结果	无
协调内容或其他	无
记录人	李俊