

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

-7/110°

合格情况:

塔机1台

AT2-9

④ A1

筑完成

日期: 2020年04月24日 星期五

气候

晴

气温

-6/20°C

监理人员动态:

4人

施工方人员动态:

125人

施工机械动态:

装载机3台, 汽车吊6台, 皮卡6辆, 搅拌机1台

施工进度情况

① 203#风机机位650T吊车转场, ② DT1-1基塔基础破除浇筑完成, ③ DT1-2基塔基础模板安装完成, ④ A1基塔组塔, ⑤ B9基塔基础模板安装, ⑥ 升压站围墙瓷砖粘贴, ⑦ F16#风机箱变油池破除浇筑完成

检查发现的问题

经检查, AT2-9基塔接地沟开挖长度不够, 达不到图纸设计要求, 焊接搭接长度不够, 焊缝不饱满。

处理措施、意见、结果

要求施工单位按图施工, 接地圆钢焊接焊缝饱满, 经检查合格后方可回填。

协调内容或其他

无

记录人

总监签阅

陈翔