

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年04月25日 星期六	气候	多云	气温	0/17℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 125人 施工机械动态: 挖掘机1台, 汽车吊6台, 装载机3台, 皮卡6辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	① DT-14号塔基础模板安装完成. ② DT-12号塔基础模板安装. ③ A8铁塔组塔. ④ 205 ^号 风机机位650T吊车转场. ⑤ F-28 ^号 风机第一段塔筒吊装完成. ⑥ 升压站围墙贴瓷砖. 厂区道路平整. ⑦ 202 ^号 风机做吊装前准备, 法兰清理.				
检查发现的问题	经检查, 202 ^号 风机机位配降观测点遭损坏, 整体倾斜, 外表破损.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快修复, 并注意成品保护, 不再发生类似情况.				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚强		总监签阅	张峰	

工程名称

日期

监理人

施工方

施工机械

施工部位进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他