

监 理 日 志

工程名称:

4/22℃

合格情况:

日期	2020年04月28日 星期	气候	晴	气温	5/26℃
----	----------------	----	---	----	-------

监理人员动态: 4人

施工方人员动态: 125人

施工机械动态: 挖掘机2台, 汽车吊6台, 装载机3台, 皮卡6辆.

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

① A10铁塔组塔. ② AB19. A3. A8. AT5-1. A10 B17. B18 铁塔基础进行回填. ③ 升压站厂区铺面包配. 围墙门墩贴瓷砖. ④ F24风机机位1100T吊车维修. ⑤ CT9 铁塔基础模板安装完成.

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

召开安全监理例会.

记录人

牛 0/15

总监签阅

徐耀古