

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万kW风电项目.

6/29°C
合格情况:

日期: 2020年04月30日 星期 一
气候: 晴
气温: 10/30°C

监理人员动态: 4人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 125人

施工机械动态: 挖掘机2台, 汽车吊6台, 装载机3台, 皮卡6辆.

施工部位及进度情况

① CD13 基塔基不出砼浇筑完成, ② AT2-3, AB5 铁塔
组装, ③ F28[#] 风机电第2、3段塔筒吊装完成, ④ B6
基塔基础模板安装, ⑤ AT2-4, AT2-5, AT2-6, B14
B15 基塔接地焊接完成, 并通过验收.

检查发现的问题

经检查中发现 AT2-4 基塔接地焊接搭接长度不够, 开挖长度不够, 不符合设计要求.

处理措施、意见、结果

要求施工单位立即整改, 加长焊接长度,
对不具备开挖条件的, 加装接地模块, 打接
地桩, 放降阻剂.

已按要求整改完成.

协调内容或其他

无

记录人

李四

总监签阅

徐耀光