

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年04月05日 星期日	气候	多云	气温	2/17℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	125人				
施工机械动态:	装载机3台, 汽车吊6台, 皮卡6辆.				
施工部位进度情况	① D12-1, A12-13, A12-14, A13-1 塔基基础浇筑完成. ② A9塔基基础模板安装. ③ F36# 风机塔筒吊装. ④ K04# 风机650T吊车转场. ⑤ G15扩建基础浇筑完成.				
检查发现的问题	经监理现场检查中发现, A13-1 塔基基础开挖超过设计深度, 柱钢筋太短, 不符合图纸设计要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改, 对所有柱筋进行接长处理. 已按要求整改完成.				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚飞		总监签阅	徐耀东	

日期	2020
监理人员动态	
施工方人员动态	
施工机械动态	
施工部位进度情况	① ③
检查发现的问题	安
处理措施、意见、结果	
协调内容或其他	
记录人	