

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年04月07日星期二	气候	阴	气温	5/20℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	125人				
施工机械动态:	装载机3台. 汽车吊6台. 皮卡6辆.				
施工部位进度情况	①升压站道路施工. GIS设备基础模板安装. ②35kV配电室开关柜二次线连接. ③D1-6. A13-3基塔基础砼浇筑完成. ④Feb#风机箱变基础模板安装完成. ⑤A13-12基塔基础开挖. ⑥A13-4基塔基础模板安装完成.				
检查发现的问题	经检查发现. Feb#风机箱变钢筋绑扎不符合图纸设计要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改. 整改完成经监理验收合格后. 方可浇筑.				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚成	总监签阅	徐耀士		

工程名称: 12

日期	202
监理人员动态	
施工方人员动态	
施工机械动态	
施工部位进度情况	①
检查发现的问题	感基
处理措施、意见、结果	4
协调内容或其他	4
记录人	