

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年04月09日 星期四	气候	多云	气温	2/10℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	125人				
施工机械动态:	挖掘机1台. 汽车吊6台. 装载机3台. 皮卡6辆.				
施工部位进度情况	① AT4. D13-2 基塔基础砼浇筑完成. ② D11-8 基塔基础模板安装完成. ③ AT2-19 基塔基础模板安装. ④ F36 新风机机位 1100T 吊车转场. ⑤ AB4 腰塔组装.				
检查发现的问题	经检查发现 AT4 基塔基础砼浇筑. 脚手架未放脚手板. 基坑四周石块未清理. 存在安全隐患.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员对基坑四周石块进行清理. 脚手架安放脚手板. 确保安全后. 砼方可浇筑. 已按要求整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	牛成		总监签阅	徐光	

工程名称: 智慧能源偏转9.95万千瓦风电项目.

日期	2020
监理人员动态:	
施工方人员动态:	
施工机械动态:	
施工部位进度情况	① ② ③ ④
检查发现的问题	砼
处理措施、意见、结果	
协调内容或其他	
记录人	