

# 监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

|      |                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                 |     |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|-------|
| ℃    | 日期                                                                                                                | 2020年5月16日 星期六                                                                                                           | 气候 | 晴, 大风           | 气温  | 7-22℃ |
| 况:   | 监理人员动态: 3人<br>施工方人员动态: 90人<br>施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机2台.                                                          |                                                                                                                          |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |       |
| CD12 | 施工部位进度情况: 35KV集电线路: CT14基础浇筑完成. CT2, CT12钢筋模板安装. CT13模板拆除完成. D4基坑开挖, CD2#回填完成. B6接地沟开挖完成. B12# B13# B7# B8# 组塔完成. |                                                                                                                          |    |                 |     |       |
|      | 检查发现的问题                                                                                                           | F28#机位转场至F24#机位履带吊组装.<br>F34# G7K转场至33#机位组装吊车.<br>220KV升压站: 铺室外地砖.(人行道及周边).<br>检查升压站预验收存在的问题, 共计检查出59项, 下发检查记录, 让施工单位消缺. |    |                 |     |       |
|      | 处理措施、意见、结果                                                                                                        | 要求施工单位接到消缺记录表及时整改, 整改完成, 建设单位组织竣工验收.                                                                                     |    |                 |     |       |
|      | 协调内容或其他                                                                                                           | 对升压站预验收, 会议形式组织人员.                                                                                                       |    |                 |     |       |
|      | 记录人                                                                                                               | 赵焕柱                                                                                                                      |    | 总监签阅            | 李耀光 |       |