

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源南关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年5月17日 星期日	气候	多云	气温	4-16℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖机2台。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	35KV集电线路: CT2#, 12#, 2-1# 模板、钢筋安装, CT14# 拆模 13# D# 基坑开挖, B6# 接地焊接, AT3-5# B5 组装铁塔, F28# 机位车进场, F33# 机位GTK 组装完成。				
检查发现的问题	220KV开压站: 开压站院内铺地砖, 生产控制楼消缺。 现场检查F33#机位吊带有破损、禁止使用。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对破损的吊带进行更换, 禁止使用。				
协调内容或其他					
记录人	赵永强		总监签阅	徐耀吉	