

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏洪9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年5月18日 星期一	气候		气温	
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					

施工进度情况

35kV集电线路: AT2-13 铁塔组立. AT2-14 铁塔组立. AT4, AT2-10, AT2-9, AT2-6, AT2-4, AT2-3, AB9, AB1 铁塔组立

检查发现的问题

650吨履带吊转场至24#机位组装吊车.
1100吨GTK汽车吊转场至33#机位, 因吊车液压油管坏, 今天没有施工.

检查出的问题: 铁塔组立施工现场没有专职

处理措施、意见、结果

安全员和起重信号指挥专业人员安全教育记录未见, 吊车未报验.
下发监理通知单019号, 要求施工单位整改.
2日内将整改结果回复并现场复查验收.

协调内容或其他

无 (施工单位特种作业人员应办理意外伤害保险)

记录人

赵焕松

总监签阅

徐耀光