

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年05月19日 星期二	气候	晴	气温	11-26℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机2台.					
施工部位进度情况	35KV集电线路: CT12混凝土浇筑. CT11、CT2-1支模钢筋绑扎. CT19基坑开挖. BS A3 接地沟开挖 ABT射线: J4. AT2-14. AT3-1, A7, A8, A10, A13. 铁塔组立 A9分支线: B3, B5, B7 铁塔组立. F24#机位 600吨吊车组装. F33#机位 GTK 1100吨吊车, 吊装 = 三四段塔筒及机舱. 220KV集压站: 综合生产控制楼消缺. 围墙散水浇筑 检查现场安全警戒线未设置, 有个别人未戴安全帽.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	下发监理检查记录要求施工单位整改, 详见检查记录 040				
协调内容或其他					
记录人	赵 4. 侯 梅	总监签阅	徐 耀 士		