

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年5月20日 星期三	气候	晴	气温	11-30℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 铲车3, 挖掘机2台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	35KV集电线路基础: CT1-11 混凝土浇筑. CT2 钢筋模板安装. CT1-8, CT1-7 基坑开挖. 35KV集电线路安装: AB7, AB4, AB14, AB6, AB9, AB14				
检查发现的问题	分支线第一基, AT2-9, AT2-6, AB19, A1 铁塔组立. 220KV开压站: 生产控制楼消缺, 围墙散水浇筑. 24#机位 650吨塔筒吊装. 33#机位 叶片组装, 吊装叶片.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵永强		总监签阅	孙耀志	