

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

| | | | | | |
|--|--|------|-----------------|----|--------|
| 日期 | 2020年05月21日星期四 | 气候 | 日青(大风) | 气温 | 11-30℃ |
| 监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90 施工机械动态: 吊车6台. 铲车2台. 挖机2台. | | | 材料进场、取样见证、合格情况: | | |
| 施工部位 施工进度情况 | 35KV集电线路: CT1-11塔塔基础浇筑. CT1-8钢筋模板安装. CT1-6塔塔基坑开挖. CT1-5塔塔基坑开挖. | | | | |
| 检查发现的问题 | F24#机位第二段塔筒装完成. F33#机位叶片组装1片. 现场安全处于可控状态. 大风下午没有吊装施工. 无 | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 无 | | | | |
| 协调内容或其他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 赵焱柱 | 总监签阅 | 徐耀生 | | |