

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年05月22日 星期五	气候	晴	气温	9-28℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	90人				
施工机械动态:	吊车6台、铲车3台、挖掘机2台				
施工部位及进度情况	35kV集电线路: CT1-6、CT1-7、CT1-8 钢筋模板安装 A2、A5、A6、A8、AT5-1 接地开挖 AT3-4 A8 铁塔组装完成。				
检查发现的问题	F24# 第三段、第四段塔筒、机舱吊装完成。 F33# 机位叶片组装完成。 220kV 开压站: 消缺整改。 现场检查F24# 风机塔筒吊装现场无安全警戒线标识。				
处理措施、意见、结果	牌等问题, 要求施工单位整改, 下发监理通知单1份, 要求施工单位2日内整改完成。				
协调内容或其他	下午15:00时参加监理例会。				
记录人	赵永刚	总监签阅	徐耀志		