

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年05月23日星期六	气候	晴(大风)	气温	7-22℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机2台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	35KV集电线路: CT2基础浇筑, CT1-7, CT1-5 钢筋、模板安装. A8, AT5-1, AT5-2 接地焊接. BS, BT, B9, B13, B14, B15, A15, A10, A11, A12, 铁塔组立.				
检查发现的问题	F24# 机位叶片组装. F33# 机位叶片组装完成, 风大没有吊装. 220KV升压站: 综合楼消缺整改. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵 咏 松		总监签阅		