

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年05月24日 星期日	气候	晴	气温	10-23℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台、铲车3台、挖掘机2台。					
施工部位进度情况	35KV集电线路: CT2混凝土浇筑, CT1-10, CT1-3基础开挖, CT1-5钢筋模板安装, AT5-1, AT5-2, A13 接地验收。				
检查发现的问题	35KV集电线路安装: B9, B14, A7, A10, A11, A12, B3, B4 A1立塔。 F33#风机叶片吊装完成, F24#机位叶片吊装。 220KV变电站: 消缺整改, 围墙外砌排水沟, 围墙刷大白。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵双松		总监签阅	徐耀东	