

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年5月21日星期三	气候	晴	气温	12-26℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台. 铲车3台. 挖掘机油2台. 汽车5辆.					
施工部位进度情况	35KV集电线路: CT1-6、1-7拆模养护. CT1-4基坑开挖. CT1-3、1-10钢筋模板安装. AT2-5组塔完成 F40#机位650吨主吊转场. F32#机位吊筒吊装.				
检查发现的问题	220KV配电室门"地板砖整改消缺. 围墙外花坛施工. F32#机位塔筒吊装前. 对垃圾清理不到位. 塔筒外壁有泥土. 未清理干净.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工单位整改. 问题现场整改完成				
协调内容或其他	无				
记录人	赵晓柱	总监签阅	陈耀士		