

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2020 年 05 月 29 日 星期 五	气候	阴 大风	气温	13 - 30℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台. 铲车3台. 挖掘机 2台.					
施工部位进度情况	35KV集电线路: CT1-5#, CT1-9# 混凝土浇筑. CT1-3# D5# 钢筋模板安装. B1#, B2#, AB16#, AB17# AB# 组塔.				
检查发现的问题	F³²# 机位 机舱吊装完成. 叶片组装. F40# 机位 塔筒吊装第=段. 第三段. 220KV 升压站: 整改消缺. 围墙刷大白. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵 4 侯 木 柱	总监签阅	陈 彬 士		