

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年5月8日 星期五	气候	阴	气温	8-22℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人.					
施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机2台.					
施工进度情况	1. 35kV集电线路基础出: XD11#, 12#混凝土浇筑. CD24, 26#支模板筋绑扎. CD15, 22#拆模板. 养护及回填. 2. 35kV集电线路安装 B19#铁塔组装.				
检查发现的问题	3. F28#机位没有施工. 原因农民工讨薪. F34#塔筒布线 4. 220kV开压站: 人行道铺地石砖. 二次调试实验. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焱柱		总监签阅	徐耀生	