

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源. 偏关 9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年 05月 09日 星期六	气候	日青	气温	10~24℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台. 铲车3台. 挖掘机2台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	35KV集电线路: CD21. 26 混凝土浇筑. CD11拆模. CD16. 18 模板 钢筋安装. CD17. 基坑开挖. B17# 铁塔细装. F34# 风机 第四段塔筒吊装完成. 安装机舱舱壁空灯 风向标. 风速仪等工作. 220KV升压站: 人行道铺砖. 二次调试.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵以会		总监签阅	徐耀生	