

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年06月19日 星期五	气候	晴	气温	16-32°C
监理单位动态: 4人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台、挖掘机3台、铲车3台。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进展情况	35KV集电线路: DT1-16 钢筋模板安装。CD1基础钢筋、模板安装。CD3拆模。				
检查发现的问题	K07#机位塔筒吊装。 37#机位吊车组装。 测量接地电阻。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕柱		总监签阅	陈耀生	