

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源储备9.95万千瓦风电项目

日期	2020年06月02日 星期二	气候	晴	气温	11-28℃
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台、铲车2台、挖掘机2台。					
施工部位进度情况	35kV集电线路: D5#拆除模板, D1#基坑开挖。 D3#钢筋模板安装, AB4#、AB7#接地 开挖焊接, AB2#、AB3#、BT1-2#、AT2# 接地回填, AB18#铁塔组装完成。				
检查发现的问题	650吨F40#机位转场。 1100吨F32#机位叶片吊装完成。 220kV升压站: 整改消缺。 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				

记录人

赵峰松

总监签阅

张继才

工程名称

日期

监理单位

施工方

施工机械

施工部位进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果