

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年06月20日 星期六	气候	晴	气温	17-33°C
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机3台.					
施工部位进度情况	35KV集电线路: CD1模板安装, DT1-16钢筋模板安装完成. CD5, CD6基坑开挖				
检查发现的问题	AT2-12, AT2-8 铁塔组立. K07#机位塔筒、机舱吊装完成. 叶片组装. 31#机位吊车组装完成. 运输塔筒到机位. 现场施工2人员不戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工2负责人对施工2人员批评教育. 现场已整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕乾	总监签阅	5年翔十		