

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年06月21日 星期日	气候	晴	气温	18-33℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机3台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况	35KV集电线路: CD1基石出木模板安装, DT1-5钢筋模板安装, CD5、CD6基坑开挖.				
检查发现的问题	挖 AB14、133铁塔组立. K07#机位叶片吊装完成及转场. 37#机位没有地2. 因为道路原因.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵峰松	总监签阅	海耀		