

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风力发电项目.

日期	2020年6月25日星期四	气候	晴	气温	18-30℃
监理单位动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台, 挖掘机3台, 铲车3台.					
施工进度情况	35KV集电线路: CD1塔基基础浇筑. DT1-15 DT1-16模板拆除. CD5, CD6钢筋 模板安装. AB21至A7导线展放				
检查发现的问题	K06#机位组装叶片. F37#机位塔筒至机舱吊装. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵煥木	总监签阅	陈耀生		