

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年06月27日 星期六	气候	晴	气温	15-32℃
监理单位动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机3台.					
施工进度情况	35kV集电线路: CD1拆模养护. CD5塔基基础浇筑 CD6钢筋模板安装. AT3-1至AT3展放 导地线.				
检查发现的问题	106#机位吊车转场 (650吨履带吊). F37#机位叶片组装完成. 吊装完成. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵永辉	总监签阅	张耀七		