

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年06月30日 星期二	气候	晴	气温	17-29℃
----	-----------------	----	---	----	--------

监理单位动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态: 90人	
施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机3台.	

施工部位进度情况	35KV集电线路基础: CD 28# 钢筋绑扎, 模板安装 CT 1-1# 钢筋绑扎, 模板安装.
----------	--

检查发现的问题	35KV集电线路铁塔安装: AB ⁴ 支线 BT1-2#, A4至A3 导线展放. K01#机位机舱吊装. F25#机位吊车转场组装.
---------	---

处理措施、意见、结果	无
------------	---

协调内容或其他	无
---------	---

记录人	赵 4. 柱	总监签阅	徐 耀 1
-----	--------	------	-------

工程名

日期

监理人

施工方

施工机

施工部位进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果