

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年06月04日星期四	气候	晴	气温	14-35℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机2台, 汽车5辆(转场用)			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	35KV集电线路: CD23#钢筋模板安装, CT1-3#拆模 D3#塔基基础浇筑, AT3-4#, 3-3# 3-2#接地焊接 AB16#铁塔组装.				
检查发现的问题	F39#机位吊车组装 (650吨履带吊车) F31#机位吊车组装 (GTK 1100吨汽车吊). 220KV开压站: 整改消缺. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	参加建设单位组织的消除隐患、筑牢安全防线安全培训学习会议.				
记录人	赵峰松		总监签阅	徐耀光	

工程

日期

监理

施工

施工

施工进度