

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源备关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年07月11日星期六	气候	阴	气温	17-28℃
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台、挖掘机2台、铲车3台。					
施工部位及进度情况	35KV集电线路基础: CD29#、30#木模板拆除养护 CD31#、35#木模板安装。				
检查发现的问题	35KV集电线路: AB4至AB7导线展放。 K03#机位 202#机位叶片组装及吊装施工。 203#机位: 消缺 220KV升压站: 扩建GIS电压互感器及避雷器支柱地脚 螺栓安装。 升压站电气消缺。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕松	总监签阅	徐继志		