

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年01月12日 星期日	气候	阴 小雨	气温	15-23℃
监理单位动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台. 挖掘机械2台. 铲车3台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	上午: 下雨没有施工. CD31# 35# 模板安装. DT2铁塔组装. 两个作业面上午没				
检查发现的问题	有施工. 下午 1003# 机位叶片组装. GTK1100吨吊车转场. 220KV开压站: 电气消缺整改. 扩建间隔电压互感器及避雷器安装. 跳 线连接.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕超		总监签阅	谷朝平	