

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年07月14日 星期二	气候	多云	气温	14-29℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 挖掘机2台, 铲车3台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 施工进度情况	35KV集电线路基础出: CD31#基础浇筑. CD32钢筋模 板安装. DT1-12 1-10铁塔组装.				
检查发现的问题	AB7-AB10导地线展放. K03#机位叶片组装. 202#机位吊车转场. 转场B08#机位. B01#机位验收. 220KV升压站: 电气部分消缺整改.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕柱		总监签阅	徐岩	