

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年07月17日星期五	气候	阴小雨	气温	18-28℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	90人				
施工机械动态:	吊车6台、挖掘机3台、铲车2台。				
施工部位进度情况	35KV集电线路基础: CD32#混凝土浇筑, CD33#34# 钢筋、模板安装, DT1-9铁塔组装				
检查发现的问题	K02#机位吊车组装。 B08#机位机舱吊装完成, 下雨叶片无法运输。 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	监理例会。				
记录人	赵永辉	总监签阅	徐辉		