

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年07月19日 星期日	气候	晴	气温	16-31℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台. 挖掘机1台. 铲车3台.					
施工部位 进度情况	35KV集电线路基础: CD33基础浇筑. D9.D6基础开挖 BS至12导线展放. D10#基础支模.				
检查发现的问题	K02#机位叶片安装. 吊装. B08#机位叶片安装. 吊装. F21#机位 整改消缺.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵x美 赵		总监签阅	徐耀士	