

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年07月02日 星期四	气候	晴(多云)	气温	14-25℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机2台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	35KV集电线路基础: CD30、CT1-1 钢筋、木模板安装. CD34 基坑开挖.				
检查发现的问题	35KV集电线路铁塔安装: A1-AB21 导线展放. F25# 机位塔筒吊装. K01# 机位吊车转场. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵 煥 彬		总监签阅	3/3/2020	