

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年07月23日 星期四	气候	晴	气温	16-31℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台、挖掘机1台 铲车3台.					
施工部位 进度情况	35KV集电线路基础: CD28混凝土浇筑. D6、D9支模 B14-B18等地线展放.				
检查发现的问题	F02#机位塔筒吊装. 现场巡视检查发现有个别人不戴安全帽. 现场批评教育.				
处理措施、意见、结果	现场批评教育. 现场已要求整改完成.				
协调内容或其他	无				
记录人	赵煥松	总监签阅	符耀古		