

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源储备 9.95 万千瓦风电项目

日期	2020 年 07 月 27 日 星期 一	气候	晴	气温	19-30℃
监理人员动态: 3 人		材料进场、取样见证、合格情况: 进场叶片 1 套. 铲车 3 台.			
施工方人员动态: 90 人					
施工机械动态: 吊车 6 台. 挖掘机 1 台					
施工进度情况	铁塔基础: D2# 支模. D6# 拆模养护. AB19 至 AB21 导线展放 F03# 机位吊车组装.				
检查发现的问题	F02# 机位叶片组装. 检查铁塔施工作业人员未报特种作业人员资质.				
处理措施、意见、结果	下发监理通知书, 要求施工单位整改, 将登高特种作业人员资质上报审查.				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕松	总监签阅	孙耀光		