

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年07月29日 星期三	气候	晴	气温	
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 塔筒进场一套卸F03#机位 铲车3台.			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台、挖掘机1台.					
施工部位进度情况	35KV集电线路: D2#拆模养护, CD34#模板安装. AB15至AB18导地线展放.				
检查发现的问题	F03#机位吊车组装. GTK1100吨吊车转场至F06#机位. 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵候松	总监签阅	徐耀吉		