

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期: 2020年07月03日 星期五

气候

月青(多云)

气温

16-30℃

监理人员动态: 3人

施工方人员动态: 90人

施工机械动态: 吊车6台, 挖掘机3台, 铲车3台.

材料进场、取样见证、合格情况:

施工部位进度情况

35KV集电线路: CD29#、30# 钢筋、模板安装,
CD35# 基坑开挖, AT2-4至AT2-9导线展放

检查发现的问题

F25# 机位塔吊吊装施工.

K01# 机位吊车转场.

220KV升压站: GIS设备安装.

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

召开监理例会.

记录人

赵兴柱

总监签阅

徐耀光