

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源备关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年07月04日 星期六	气候	多云 小雨	气温	15-27℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 挖掘机油2台, 铲车3台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	35KV集电线路: CD25#, CT1-1. 混凝土浇筑, CD35# 基坑开挖, CD29 钢筋. 模				
检查发现的问题	板安装. A7至A9导线展放. 201# 机位塔筒吊装 F25# 机位 因机舱未到没有吊装. 等机舱 220KV升压站: GIS设备安装密度继电器, 敷设主变 中性点电缆制作电缆头. 升压站电气消缺				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵煥松		总监签阅	徐耀生	

工程名称

日期

监理人员

施工方

施工机械

施工部位进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录