

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年7月5日 星期四	气候	多云	气温	14-31°C
监理单位动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 挖掘机3台, 铲车3台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: 35kV集电线路: CD25拆除模板, CD4钢筋模板安装, CD35基坑开挖.					
检查发现的问题	201#机位机舱吊装完成. F-25#机位没有吊装. 机舱下午17:00点到场 220kV升压站: GIS设备安装继电器, 主变中性点制作电缆头. 升压站电气消缺.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕松		总监签阅	徐耀光	