

监 理 日 志

工程名称: 智慧能偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年7月9日 星期四	气候	阴小雨	气温	18-29°C
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台, 挖掘机2台.					
施工进度情况	35KV集电线路: DT1-12组塔, CT1-1混凝土浇筑 CD34基坑开挖 AB1至AB5导线展放.				
检查发现的问题	K03#机位塔筒、机舱吊装完成. 202#机位塔筒吊装施工. F19#塔筒消缺. 220KV升压站: GIS母线及绝缘瓷瓶安装, 升压站电气消缺完成.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕柱	总监签阅	徐辉		