

# 监 理 日 志

工程名称: 智慧能源-偏关 9.95万千瓦风电项目

日期	2020年08月21日 星期五	气候	晴	气温	16-27℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 挖掘机1台, 铲车3台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 施工进度情况	35KV集电线路铁塔安装: 南线AT2-6, AB14分支做引流 北线CD8组立铁塔.				
检查发现的问题	F10#机位停工待料. F1#机位叶片组装. 验收34#机位.  无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	下午参加监理例会				
记录人	赵煥松		总监签阅	徐耀士	

工程名称

日期

监理

施工方

施工机械

施工部位  
施工进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录人