

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年08月30日 星期日	气候	阴小雨	气温	15-20℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台.			材料进场、取样见证、合格情况: 叶片运输到机位3片		
施工部位及进度情况	35KV集电线路: CD1、CD9、CD10接地开挖及焊接, 累计完成72基.				
检查发现的问题	CD11铁塔组立, 累计完成31基. F10#机位未施工. B13#机位由于设备未到, 没有施工.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵X候 杨		总监签阅	李耀士	