

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年09月12日星期六	气候	多云	气温	10-24℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 铲车3台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位、进度情况	35kV集电线路: 南线风机到杆塔电缆沟累计开挖19基, 北线接地焊接完成81基.				
检查发现的问题	南线: 南线铁塔附件安装累计完成14基: B08, 39, 37, 35, 36, 32, 33, 31, 202, 24, 203, 25高压电缆敷设完成, 高压电缆敷设完成23基. 北线导线展放完成14基, DT线电缆敷设5根, CD22组塔完成, 高压电缆敷设完成23基, 北线导线展放完成14基.				
处理措施、意见、结果	下14#机位吊车转场. 下9#机位叶片组装. 无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵义松		总监签阅	徐彬	