

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年09月13日 星期日	气候	阴 小雨	气温	10-22℃
监理单位动态:	3人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	90人				
施工机械动态:	吊车6台、铲车3台。				
施工进度情况	F09#机位叶片吊装完成、 F14#机位吊车转场、其它部位因下雨未施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕柱		总监签阅	张明	

-24℃

格情况:

开挖
基。

8.39
高压电

设5根
水线