

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年06月13日星期六	气候	晴	气温	18-31℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	90人				
施工机械动态:	吊车6台. 挖掘机3台. 铲车3台.				
施工部位进度情况	35KV集电线路基础: CD1, CD2, CD3基坑开挖. D1拆除模板. D4, D17钢筋				
检查发现的问题	模板安装. AB19接地沟开挖 AB14, B3, AT3-3铁塔组立. AT2-11组装铁塔. B04#机位650吨吊车组装. GTK 1100吨吊车转场. 现场B04#机位举行高空坠落应急演练.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	现场举行高空坠落事故应急演练活动.				
记录人	赵 候 松	总监签阅	陈 耀 生		

-31℃

格情况:

钢筋
挖

要及

明施