

监 理 日 志

工程名称: 偏关智慧能源9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年06月15日 星期一	气候	晴	气温	14-29℃
监理单位动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台. 铲车3台. 挖掘机3台.					
施工部位进度情况	35KV集电线路: CD17混凝土浇筑. CD2模板钢筋安装. D4模板拆除. AT2-3. AT2-2 接地沟开挖及焊接.				
检查发现的问题	AT1-1. AT2-2. B9. B17. A7. AT3-2 铁塔组立. B04#机位塔筒机舱吊装完成. F31#机位 GTK 吊车转场. 检测铁塔接地电阻共计30个. 有3个不合格.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对不符合要求的接地. 重新返工处理.				
协调内容或其他	无				
记录人	赵X4. 陈X.		总监签阅	陈X4	